



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO : Contenda / PR
LOCA DA OBRA: RUA DR. JUVÊNCIO SOARES DA SILVA
OBJETO: RUA DR. JUVÊNCIO SOARES DA SILVA

CRONOGRAMA FISICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	Peso %												
				Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6	
				Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.121,27	0,23%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	BASE / SUB-BASE	9.071,01	1,87%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	REVESTIMENTO	361.710,07	74,65%		0,00%	25,00%	25,00%	20,00%	45,00%	20,00%	65,00%	20,00%	85,00%	10,00%	95,00%
4	MEIO-FIO E SARJETA	42.043,28	8,68%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
5	CALÇADAS E PAISAGISMO	61.489,51	12,69%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	9.096,29	1,88%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Total %			10,78%	10,78%	18,66%	29,44%	14,93%	44,37%	14,93%	59,30%	14,93%	74,23%	12,54%	86,78%
	Total R\$	484.531,43	100,00%	R\$52.235,56	R\$52.235,56	R\$90.427,52	R\$142.663,08	R\$72.342,01	R\$215.005,09	R\$72.342,01	R\$287.347,11	R\$72.342,01	R\$359.689,12	R\$60.766,81	R\$420.455,93

Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	Peso %		
				Parcela 7	
				Simples	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.121,27	0,23%		100,00%
2	BASE / SUB-BASE	9.071,01	1,87%		100,00%
3	REVESTIMENTO	361.710,07	74,65%	5,00%	100,00%
4	MEIO-FIO E SARJETA	42.043,28	8,68%		100,00%
5	CALÇADAS E PAISAGISMO	61.489,51	12,69%	60,00%	100,00%
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	9.096,29	1,88%	100,00%	100,00%
	Total %			13,22%	100,00%
	Total R\$	484.531,43	100,00%	R\$64.075,50	R\$484.531,44

CONTENDA(PR), SETEMBRO / 2019

OVIDIO LUIZ DRUSCZ
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-19236/D