

			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
			MUNICÍPIO : CONTENDA							FOLHA Nº 01 / 01	
RUA DR. ANADYR DE MOURA CARVALHO			REGIONAL								
ÍTEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)							TOTAL ÍTEM R\$	Coef. Influên.
			mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%							1.011,40	0,16%
2	TERRAPLENAGEM		40%	30%	30%					7.379,51	1,20%
3	PAVIMENTAÇÃO		10%	20%	40%	30%				377.780,28	61,30%
4	DRENAGEM		10%	40%	30%	20%				30.076,18	4,88%
5	SINALIZAÇÃO			20%	50%	30%				13.967,16	2,27%
6	PAISAGISMO				50%	50%				55.448,04	9,00%
7	ILUMINAÇÃO			10%	10%	80%				130.625,00	21,20%
8										-	0,00%
9										-	0,00%
10											
SUB - TOTAIS			7,26%	17,14%	34,09%	41,50%	0,00%	0,00%	0,00%	616.287,57	100,00%
COMPOSIÇÃO DA OBRA										TOTAL(R\$)	% S/ ÍTEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	1.011,40	-	-	-	-	-	-	1.011,40	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	TERRAPLENAGEM	R\$	2.951,80	2.213,85	2.213,85	-	-	-	-	7.379,51	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$	37.778,03	75.556,06	151.112,11	113.334,08	-	-	-	377.780,28	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	DRENAGEM	R\$	3.007,62	12.030,47	9.022,85	6.015,24	-	-	-	30.076,18	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	SINALIZAÇÃO	R\$	-	2.793,43	6.983,58	4.190,15	-	-	-	13.967,16	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	PAISAGISMO	R\$	-	-	27.724,02	27.724,02	-	-	-	55.448,04	0,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	ILUMINAÇÃO	R\$	-	13.062,50	13.062,50	104.500,00	-	-	-	130.625,00	0,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
sub		R\$	44.748,85	105.656,31	210.118,92	255.763,49	-	-	-	616.287,57	100,0000%
total		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000%
SUB - TOTAL MENSAL		R\$	44.748,85	105.656,31	210.118,92	255.763,49	-	-	-	616.287,57	
TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$	44.748,85	150.405,16	360.524,08	616.287,57	616.287,57	616.287,57			