



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1027863-29	Nº SICONV 825579	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CONTENDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTATUA DO CRISTO
---------------------------	---------------------	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TUR	181.384,05	% Período:	100,00%											
2.	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TUR	72.115,95	% Período:		31,79%	31,79%	36,41%								
2.1.	PASSARELA DE PEDESTRES DE ACESSO	7.216,62	% Período:		50,00%	50,00%									
2.2.	PLATAFORMA DO MIRANTE - PILARES E A	10.020,72	% Período:		50,00%	50,00%									
2.3.	PLATAFORMA DO MIRANTE - PISO E ACAB	11.112,29	% Período:		50,00%	50,00%									
2.4.	GABIÃO	43.766,32	% Período:		20,00%	20,00%	60,00%								
Total: R\$ 253.500,00															
				%:	71,55%	9,04%	9,04%	10,36%							
				Repass:	174.400,79	22.048,44	22.048,44	25.252,33							
				Contrapartida:	6.983,26	879,64	879,64	1.007,46							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	181.384,05	22.928,08	22.928,08	26.259,79							
				%:	71,55%	80,60%	89,64%	100,00%							
				Repass:	174.400,79	196.449,23	218.497,67	243.750,00							
				Contrapartida:	6.983,26	7.862,90	8.742,54	9.750,00							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	181.384,05	204.312,13	227.240,21	253.500,00							

CONTENDA

Local

terça-feira, 9 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Ovidio Luiz Druszcz

CREA/CAU: CREA PR-19236/D

ART/RRT: