



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1074422-99	908646	MUNICIPIO DE CONTENDA - PR	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULAR	504.937,32	% Período:	4,50%	10,32%	8,95%	24,62%	33,38%	18,23%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.840,58	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBUL	18.609,36	% Período:	48,42%	51,58%										
1.3.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS,	23.851,73	% Período:	41,47%	58,53%										
1.4.	DRENAGEM - SARJETAS EM CONCRETO	13.596,66	% Período:		19,91%	38,08%	25,21%	16,79%							
1.5.	CORDÃO LATERAL PEDRA	25.240,59	% Período:		57,99%	42,01%									
1.6.	TERRAPLENAGEM	40.608,01	% Período:		27,65%	50,00%	22,35%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO - BASE	30.174,93	% Período:			30,12%	50,00%	19,88%							
1.8.	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	320.804,47	% Período:				30,15%	49,96%	19,90%						
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.080,10	% Período:						100,00%						
1.10.	PAISAGISMO	25.130,89	% Período:						100,00%						

Total: R\$ 504.937,32			%:	4,50%	10,32%	8,95%	24,62%	33,38%	18,23%						
Período:	Repassse:	21.506,96	49.296,25	42.720,35	117.552,86	159.384,97	87.038,61								
	Contrapartida:	1.235,80	2.832,58	2.454,72	6.754,63	9.158,32	5.001,27								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	22.742,76	52.128,82	45.175,08	124.307,49	168.543,29	92.039,88								
Acumulado:	%:	4,50%	14,83%	23,77%	48,39%	81,77%	100,00%								
	Repassse:	21.506,96	70.803,21	113.523,56	231.076,42	390.461,39	477.500,00								
	Contrapartida:	1.235,80	4.068,38	6.523,10	13.277,73	22.436,05	27.437,32								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	22.742,76	74.871,58	120.046,66	244.354,15	412.897,44	504.937,32								

CONTENDA/PR
Local

quarta-feira, 3 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Daiana Priscila Souza Leite
CREA/CAU: CREA PR-184.547/D
ART/RRT: 1720215428750