



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 1 (FUNDAÇÃO E SUPRAESTRUTURA)

Contenda - PR

N	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	Instalações preliminares	100,00%						100,00%
		R\$ 24.348,83						R\$ 24.348,83
2	Estacas Hélice Continua	70,00%	30,00%					100,00%
		R\$ 49.996,40	R\$ 21.427,03					R\$ 71.423,43
3	Bloco de Concreto Armado		70,00%	30,00%				100,00%
			R\$ 48.096,64	R\$ 20.612,85				R\$ 68.709,49
4	Vigas Poço Elevador		70,00%	30,00%				100,00%
			R\$ 5.618,14	R\$ 2.407,78				R\$ 8.025,92
5	Supraestrutura			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 138.627,50	R\$ 138.627,50	R\$ 138.627,50	R\$ 138.627,50	R\$ 554.510,00
		R\$ 74.345,23	75.141,82	161.648,12	138.627,50	138.627,50	138.627,50	R\$ 727.017,67
Percentual		10,23%	10%	22,23%	19,07%	19,07%	19,07%	100,00%

Contenda, 1 de julho de 2019.

Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155