

SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU																	PAVIMENTAÇÃO				
Município:	Contenda			SAM	39	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra					Empréstimo		1.332.743,98	94,21%			
Projeto:	Pavimentação Urbana			LOTE nº	1	Data	18/03/2022	Dias	70	Data	06/06/2022				Contrapartida do Proponente		81.845,37	5,79%			
Quantidade:	10.720,12 m2		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											Valor Total		1.414.589,35	100,00%				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
			7	1	2	3	4	5	6	7											
	Data Início		6/6/22	7/7/22	7/8/22	7/9/22	8/10/22	8/11/22	9/12/22												
	Data Fim		6/7/22	6/8/22	6/9/22	7/10/22	7/11/22	8/12/22	8/1/23												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		15	30	30	20	5										6.299,66	0,45			
2	TERRAPLENAGEM		15	20	25	25	15														
3	BASE / SUB-BASE		5	15	20	25	20	15									340.447,66	24,07			
4	REVESTIMENTO				15	25	25	25	10								769.874,31	54,42			
5	MEIO-FIO E SARJETA			10	15	30	30	15									68.241,07	4,82			
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			5	10	25	25	20	15								172.083,06	12,16			
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				15	15	25	25	20								34.895,24	2,47			
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				10	20	20	30	20												
9	SERVIÇOS DIVERSOS		5	10	20	20	20	15	10												
10	DRENAGEM		15	25	25	20	10	5													
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		2	8	18	20	20	20	12								22.748,35	1,61			
TOTAIS TOTAIS																	1.414.589,35	100			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																					
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
				1	2	3	4	5	6	7											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	890,28	1.780,55	1.780,55	1.187,03	296,76							5	5.935,17	0,42%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	54,67	109,35	109,35	72,90	18,22							5	364,49	0,03%				
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$																		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$																		
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	16.037,50	48.112,50	64.150,00	80.187,51	64.150,00	48.112,50						6	320.750,02	22,67%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	984,88	2.954,65	3.939,53	4.924,41	3.939,53	2.954,65						6	19.697,64	1,39%				
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$			108.799,63	181.332,72	181.332,72	181.332,72	72.533,09					5	725.330,89	51,28%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$			6.681,51	11.135,86	11.135,86	11.135,86	4.454,34					5	44.543,42	3,15%				
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$		6.429,28	9.643,92	19.287,83	19.287,83	9.643,92						5	64.292,78	4,54%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$		394,83	592,24	1.184,49	1.184,49	592,24						5	3.948,29	0,28%				
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$		8.106,33	16.212,67	40.531,67	40.531,67	32.425,33	24.319,00					6	162.126,67	11,46%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$		497,82	995,64	2.489,10	2.489,10	1.991,28	1.493,46					6	9.956,39	0,70%				
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$			4.931,44	4.931,44	8.219,07	8.219,07	6.575,25					5	32.876,27	2,32%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$			302,85	302,85	504,74	504,74	403,79					5	2.018,97	0,14%				
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$																		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$																		
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$																		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$																		
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$																		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$																		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	428,64	1.714,57	3.857,79	4.286,44	4.286,44	4.286,44	2.571,86					7	21.432,18	1,52%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	26,32	105,29	236,91	263,23	263,23	263,23	157,94					7	1.316,17	0,09%				
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	17.356,42	66.143,24	209.376,01	331.744,64	318.104,49	284.019,98	105.999,20						1.332.743,98	94,21%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.065,88	4.061,93	12.858,03	20.372,83	19.535,17	17.442,00	6.509,54						81.845,37	5,79%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	18.422,30	70.205,18	222.234,03	352.117,47	337.639,66	301.461,98	112.508,74						1.414.589,35	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,30%	4,96%	15,71%	24,89%	23,87%	21,31%	7,95%						1.414.589,35	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,30%	6,27%	21,98%	46,87%	70,74%	92,05%	100,00%						OK	OK				
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:						
BRUNA PAOLA DZIURA CREA - 194.297/D							ANTONIO ADAMIR DIGNER								mar/22						