



SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS  
MUNICÍPIO: CONTENDA  
EMPRESA: PARANÁ EDIFICAÇÕES

DATA: 14/07/21  
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
PROTOCOLO: 17131677-4  
PRAZO EXECUÇÃO: 240 DIAS

GOVERNO DO ESTADO																			BDI		28,3477%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI		
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1,91%	18.969,00	100,00%															18.969,00	14.779,39		
02	MOVIMENTO DE TERRA	1,35%	13.423,43	100,00%															13.423,43	10.458,65		
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	23,46%	139.533,76	60,00%	93.022,51	40,00%													232.556,27	181.192,43		
04	ALVENARIA - VEDAÇÃO	6,16%	12.212,32	20,00%	18.318,48	30,00%	18.318,48	30,00%	12.212,32	20,00%									61.061,61	47.575,16		
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,01%			2.500,25	25,00%	3.000,30	30,00%	3.000,30	30,00%	1.500,15	15,00%							10.001,00	7.792,12		
06	COBERTURA	5,42%			53.690,27	100,00%													53.690,27	41.831,90		
07	REVESTIMENTOS	22,38%									66.555,07	30,00%	55.462,56	25,00%	44.370,05	20,00%	55.462,56	25,00%	221.850,24	172.851,00		
08	ESQUADRIAS	8,83%			8.756,02	10,00%	26.268,07	30,00%	26.268,07	30,00%	13.134,04	15,00%	13.134,04	15,00%					87.560,23	68.221,13		
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15,53%					24.631,92	16,00%	24.631,92	16,00%	26.171,42	17,00%	26.171,42	17,00%	26.171,42	17,00%	26.171,42	17,00%	153.949,51	119.947,25		
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12,44%	6.166,31	5,00%	12.332,61	10,00%	12.332,61	10,00%	12.332,61	10,00%	18.498,92	15,00%	18.498,92	15,00%	18.498,92	15,00%	24.665,22	20,00%	123.326,11	96.087,53		
11	AR-CONDICIONADO	0,55%	271,79	5,00%	543,58	10,00%	543,58	10,00%	543,58	10,00%	815,37	15,00%	815,37	15,00%	815,37	15,00%	1.087,16	20,00%	5.435,78	4.235,20		
12	GASES ESPECIAIS	0,79%							785,76	10,00%	1.178,65	15,00%	1.178,65	15,00%	1.178,65	15,00%	3.535,94	45,00%	7.857,64	6.122,15		
13	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,14%									286,49	20,00%	286,49	20,00%	286,49	20,00%	572,98	40,00%	1.432,45	1.116,07		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%		190.576,62	19,23%	189.163,73	19,09%	85.094,97	8,59%	79.774,57	8,05%	128.140,09	12,93%	115.547,43	11,66%	91.320,88	9,21%	111.495,27	11,25%	991.113,55	772.209,98
VALOR PROPOSTO			R\$ 991.113,55		190.576,62	19,23%	189.163,73	19,09%	85.094,96	8,59%	79.774,57	8,05%	128.140,09	12,93%	115.547,43	11,66%	91.320,88	9,21%	111.495,27	11,25%	991.113,55	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			0,000000%																			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO					190.576,62	19,23%	379740,34	38,31%	464.835,31	46,90%	544.609,87	54,95%	672.749,97	67,88%	788.297,40	79,54%	879.618,28	88,75%	991.113,55	100,00%		