



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA LUIZ KOSSOWISKI

Contenda/PR

ITEM	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
		3.871,66						R\$ 3.871,66
2	DRENAGEM	75,00%	25,00%					100,00%
		19.842,74	6.614,25					R\$ 26.456,99
3	BASE	80,00%	20,00%					100,00%
		159.178,16	39.794,54					R\$ 198.972,70
4	REVESTIMENTO			40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				140.094,70	70.047,35	70.047,35	70.047,35	R\$ 350.236,75
5	MEIO-FIO E SARJETA		100,00%					100,00%
			62.021,33					62.021,33
6	PAISAGISMO / URBANISMO					50,00%	50,00%	100,00%
						13.564,87	13.564,87	27.129,74
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						100,00%	100,00%
							5.873,32	5.873,32
8	ENSAIOS			10,00%	10,00%	10,00%	70,00%	100,00%
				852,37	852,37	852,37	5.966,58	R\$ 8.523,68
		182.892,56	108.430,12	140.947,07	70.899,72	84.464,59	95.452,12	R\$ 683.086,17
	Percentual	26,77%	15,87%	20,63%	10,38%	12,37%	13,97%	100,00%

Contenda, 06 de julho de 2020.

Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A146515-5